

2022 年 6 月-拓展工程项目施工现场情况

一、形象进度

本项目由于疫情从 3 月 28 日停工-6 月 10 日复工，本月复工后主要进行：

1、A 区学生公寓十三层主体结构施工，二结构施工，以及 PC 墙板、楼梯吊装并灌浆。

2、B 区 1#楼屋面结构施工，八、九层二结构施工；2#楼屋面结构施工，六、七层二结构施工， 3#楼二层、4#楼二结构施工。

3、C 区北塔楼十三层、南塔楼九层二结构施工；北塔楼一层至三层、南塔楼五层至九层抹灰施工及保温施工、屋面保温施工、外墙抹灰施工及铝合金窗框安装。

二、本月工作内容

1、 A 区学生公寓十三层结构已完成 60%，九层填充墙砌筑完成 30%；学生食堂二层填充墙砌筑完成 40%。

2、B 区 1#楼机房层结构已完成，九层填充墙砌筑完成 30%；2#楼机房层梁板钢筋绑扎完成 70%，七层填充墙砌筑完成 70%；3#楼二层填充墙砌筑完成 90%；4#楼四层填充墙砌筑完成 40%。

3、 C 区北塔楼二结构施工已完成 90%，墙面喷浆完成 30%，外墙粉刷已开始；南塔楼内墙粉刷完成 30%，外墙粉刷完成 85%，铝合金窗框开始安装。

三、施工现场照片

A 区结构封顶



A 区塔吊拆除



B 区 1#七层砌筑



B 区 2#八层砌筑



B 区砌筑拉结施工



B 区导墙施工



C 区北塔楼防水涂膜验收



C 区南塔楼防水卷材天沟附加层



C 区南塔楼十层保温施工



C 区南塔楼八层电梯保温施工



C 区窗框安装检查



C 区屋面陶粒混凝土找坡检查

